

# 鉄道駅総合改善事業費補助

## 西日本旅客鉄道(株) 西大路駅



鉄道助成部助成第二課



明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。  
鉄道・運輸機構

1. 補助制度	・・・ 3
2. 西大路駅改良事業概要	・・・ 5
3. 西大路駅 補助金交付状況	・・・ 10
4. 補助金交付手続きと審査実績	・・・ 11

# 1-1 補助制度

## ○補助制度の概要

公共交通やまちづくりの拠点としての駅の役割が増大している中、駅の特성에応じて、様々な機能が期待されていることから、鉄道利用者等の利便性を向上させる次世代ステーションの創造を図ることを目的とし、ホームやコンコースの拡幅等の駅改良、バリアフリー施設や生活支援機能施設、観光案内施設等の駅空間の高度化に資する施設の整備に対して補助するものである。

## ○補助制度の内容

●補助率 … 補助対象経費の3分の1以内(地方公共団体の補助金額と同額以内) ※ バリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリアフリー施設整備については、補助率1/2以内。

●補助対象 … 駅改良、駅改良と併せて行うバリアフリー施設及び駅空間高度化機能施設の整備に係る費用  
※地方公共団体も同様の補助を実施。

### ○駅改良

- ・ホーム・コンコースの拡幅等による安全性・利便性向上
- ・跨線橋や人工地盤等の整備

### ○バリアフリー化

- ・バリアフリー施設(エレベーター、ホームドア、多機能トイレ等)の整備

### ○駅空間高度化機能施設の整備


- ・生活支援機能施設(保育所、病院等)
- ・観光案内施設(観光案内所、手荷物預かり所等)

●補助対象事業者 … 鉄軌道事業者

●予算額の推移(当初予算ベース)

単位:百万円

年度	H30	R1	R2	R3	R4
予算額	2,253	2,453	1,757	1,757	2,100



# 1-2 補助制度

## ○整備イメージ



駅改良と併せて行うバリアフリー化




ホーム拡幅



保育施設



観光案内所




# 2-1 西大路駅改良事業概要

## 事業概要


- 整備箇所：西日本旅客鉄道(株) 東海道本線 西大路駅
- 総事業費：約17億円
- 整備期間：平成29年度～令和3年度
- 整備概要：西大路駅は1日当たりの利用者数が33,040人とバリアフリーの基本方針に掲げられた整備目標である1日当たりの利用者数が3,000人以上の駅であり「段差解消」を達成するためエレベーター等の整備を行う必要があり、跨線橋新設やエレベーター整備、多機能トイレ整備等によりバリアフリー化を図り、全ての鉄道利用者の利便性、安全性の向上を図る。

## 整備図

整備前




整備後



# 2-2 西大路駅改良事業概要

## 整備状況図(整備前)



④北口改札予定地



⑤跨線橋予定地




①駅外観



②地下通路



③上りホーム



# 2-3 西大路駅改良事業概要

## 整備状況図(工事中)

杭工事



駆体工事



駅舎上屋構築工事



左官工事




塗装工事



# 2-4 西大路駅改良事業概要

## 整備状況図(整備後)



# (参考資料)

北口駅舎構築工事や跨線橋構築工事等は、補助対象施設と補助対象外施設の工事が混在


- |              |                           |                                   |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>補助対象</b>  | …… バリアフリー化に資する施設          | ⇒ EV、跨線橋、バリアフリ改札機、情報提供装置、多機能トイレ 等 |
| <b>補助対象外</b> | …… バリアフリー化に資さない自社で負担すべき施設 | ⇒ 駅事務室、倉庫、階段(跨線橋からホームへ降りるため) 等    |

## 【北口駅舎構築工事】

バリアフリ改札機    バリアフリルート    多機能トイレEV

BF補助対象  
(EV、BF改札等)

補助対象外  
(駅事務室、倉庫等)




駅事務室・倉庫

## 【跨線橋(2F)構築工事】

BF補助対象  
(跨線橋、EV等)


補助対象外  
(階段)



## 【ホーム(1F)改良工事】

BF補助対象  
(ホーム増床、EV等)

補助対象外  
(階段)



### 補助対象と補助対象外で経費が分割出来ない工事の取り扱い

⇒ 基本的にEVや跨線橋等の補助対象と駅事務室や階段等の補助対象外工事は、経費を分けて算出しているが、補助対象・対象外工事で共通でかかるヤード整備費や工事用搬入路等の費用は面積按分で算出 ※按分方法については、国において補助事業採択時に決定

# 3 西大路駅 補助金交付状況

## 3-1 補助金交付状況

### ■令和2年度当初予算分(繰越)

令和2年度中執行			令和3年度中執行					単位:円	
令和2年度 交付決定額	令和2年度 執行額	繰越額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和3年度 執行額合計	執行額合計	額の確定額
204,000,000	-	204,000,000	-	-	-	204,000,000	204,000,000	204,000,000	204,000,000

### ■令和2年度補正予算分(繰越)

令和2年度中執行			令和3年度中執行					単位:円	
令和2年度 交付決定額	令和2年度 執行額	繰越額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和3年度 執行額合計	執行額合計	額の確定額
19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	17,440,000	17,440,000	17,440,000	17,440,000


## 3-2 令和2年度の主な事業内容

- 跨線橋新設
- エレベーター3基新設
- 北口駅舎新設
- 改札機新設
- 多機能トイレ新設
- ホーム増床工事
- 2段手すり新設、音声音響案内装置新設、券売機蹴込改良 等

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-1 補助金交付手続フロー


令和2年度当初予算



# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-1 補助金交付手続フロー

### 令和2年度補正予算



# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-1 申請内容の審査

JRTT Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

\* 補助金の交付決定に係る審査チェックシート \*

補助金の名称		
補助事業者の名称		
予算額	円	
交付申請額	円	
交付決定額	円	年度
① 予算が確保されている	<input type="checkbox"/>	
② 申請額は予算の範囲内である	<input type="checkbox"/>	
③ 法令又は取扱要領に定める補助事業の範囲に適合している	<input type="checkbox"/>	
④ 法令又は取扱要領に定める補助事業者たる資格要件に適合している	<input type="checkbox"/>	
⑤ 法令又は取扱要領に定める補助金額の算定基準に適合している	<input type="checkbox"/>	
⑥ 補助事業の計画が補助目的に適合している	<input type="checkbox"/>	
⑦ 補助事業の計画が適正である	<input type="checkbox"/>	
⑧ 補助事業の金額の算定に誤りがない	<input type="checkbox"/>	
⑨ 補助事業に必要な許認可等の手続きが執られている	<input type="checkbox"/>	
「摘要」	審査完了日: 令和 年 月 日	
	審査員 _____	
	審査員 _____	

### 審査チェック対象

(番号はチェックシートの項目番号)

申請書

取扱要領

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| ① | —              | 第4条第1項  |
| ② | 第1号、第2号        | 第4条、第5条 |
| ③ | 第2号            | 第3条     |
| ④ | 第1号            | 第4条1項   |
| ⑤ | 第1号、第2号        | 第4条、第5条 |
| ⑥ | 第2号            | 第2条、第3条 |
| ⑦ | 第2号            | 第5条第1項  |
| ⑧ | 第2号            | —       |
| ⑨ | 必要な許認可等の手続きを確認 |         |



# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-1 申請内容の審査

□交付申請書(要領第2号様式)簡略版

②③⑤⑥⑦⑧

令和2年度当初予算

令和2年度補助事業実施計画書  
(東海道本線:西大路駅)

### 1 補助事業の目的及び内容(要旨)

西大路駅は1日当たりの利用者数が33,040人とバリアフリーの基本方針に掲げられた整備目標である1日当たりの利用者数が3,000人以上の駅であり「段差解消」を達成するためエレベーター等の整備を行う必要がある。本年度は、こ線橋、北口駅舎の鉄骨・仕上げ、出改札機新設、エレベーター3基新設、多機能トイレ新設、2段手摺新設、音声音響案内装置新設、券売機蹴込改良、旅客上家新設、ホーム増床等を実施する。

### 2 補助対象経費の内訳

費目	金額	備考
	612,000,000	
土工事費		
土木費	75,585,000	
線路設備費	0	
電路設備費	151,040,000	
停車場設備費	385,375,000	
駅附帯設備費	0	
附帯工事費	0	
用地費	0	
合計	612,000,000	

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-2 交付申請・交付決定(要領第5条、第6条)

### □交付申請書(要領第1号様式)簡略版

令和2年度当初予算

令和2年3月30日

<鉄道事業者 → 機構>  
機構理事長 殿

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 印

交付申請書  
(東海道本線:西大路駅)

令和2年度における鉄道駅総合改善事業に係る  
鉄道駅総合改善事業費補助金 **204,000,000円** を  
交付されるよう申請します。

補助事業の目的及び内容(要旨):

西大路駅は1日当たりの利用者数が33,040人と  
バリアフリーの基本方針に掲げられた整備目標  
である1日当たりの利用者数が3,000人以上の駅  
であり「段差解消」を達成するためエレベーター  
等の整備を行う必要がある。本年度は、こ線橋、  
北口駅舎の鉄骨・仕上げ、出改札機新設、エレ  
ベーター3基新設、多機能トイレ新設、2段手摺  
新設、音声音響案内装置新設、券売機蹴込改良、  
旅客上家新設、ホーム増床等を実施する。

令和2年3月30日

<機構 → 国>  
国土交通大臣 殿

機構理事長 印

交付申請書  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

令和2年度における鉄道駅総合改善事業に係る  
鉄道駅総合改善事業費補助金 **204,000,000円** を  
交付されるよう申請します。

補助事業の目的及び内容(要旨):

西大路駅は1日当たりの利用者数が33,040人と  
バリアフリーの基本方針に掲げられた整備目標  
である1日当たりの利用者数が3,000人以上の駅  
であり「段差解消」を達成するためエレベーター  
等の整備を行う必要がある。本年度は、こ線橋、  
北口駅舎の鉄骨・仕上げ、出改札機新設、エレ  
ベーター3基新設、多機能トイレ新設、2段手摺  
新設、音声音響案内装置新設、券売機蹴込改良、  
旅客上家新設、ホーム増床等を実施する。

事業者から交付申請の  
あった金額を国へ申請

注) 令和2年度補正予算の交付申請についても同様に申請。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-2 交付申請・交付決定(要領第5条、第6条)

□ 交付決定通知(要領第3号様式)簡略版

令和2年度当初予算

<国 → 機構>

令和2年4月8日

機構理事長 殿

国土交通大臣 印

国から通知された金額を  
同日付で事業者へ通知

交付決定通知書

(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

申請のあった補助については、下記のとおり交付することを決定したので、通知する。

補助金の額 金 204, 000, 000 円

<機構 → 鉄道事業者>

令和2年4月8日

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 殿

機構理事長 印

交付決定通知書

(東海道本線:西大路駅)

申請のあった補助については、下記のとおり交付することを決定したので、通知する。

補助金の額 金 204, 000, 000 円

注) 令和2年度補正予算の交付決定についても同様に通知。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-3 実施状況報告

### □補助事業実施状況報告書(要領第7号様式)簡略版

補助事業実施状況報告書は、補助事業が完了しないと見込まれる時に、補助金取扱要領第9条の規定により事業者から機構へ提出されるもの。

#### 令和2年度当初予算

##### <鉄道事業者 → 機構>

令和3年3月22日

機構理事長 殿

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 印

補助事業実施状況報告書  
(東海道本線:西大路駅)

取扱要領の規定に基づき通知があった補助事業の実施状況について、取扱要領第9条第2項の規定により別紙のとおり報告します。

##### <機構 → 国>

令和3年4月6日

国土交通大臣 殿

機構理事長 印

補助事業実施状況報告書  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

交付要綱の規定に基づき通知があった補助事業の実施状況について、補助金適正化法第12条の規定により別紙のとおり報告します。

別紙の実施状況表等の進捗状況を確認し国へ報告

注) 令和2年度補正予算の実施状況報告書についても同様に報告。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-3 実施状況報告

### □補助事業実施状況表(要領第7号-3様式)簡略版

区分	計画額	3月末までの 実績見込額	備考
本工事費	612,000,000	0	工事実施にあたり、JR東海の高架橋に近接していることから、杭工法に対してJR東海と協議を行ったところ、高架橋に影響の少ない工法とするよう要請があり、工事完了見込みが当初計画より約9ヶ月後ろ倒しとなり、この線橋工事の年度内しゅん功が困難となったもの。
土木費	75,585,000	0	
線路設備費	0	0	
電路設備費	151,040,000	0	
停車場設備費	385,375,000	0	
駅附帯設備費	0	0	
附帯工事費	0	0	
用地費	0	0	
合計	612,000,000	0	

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-4 年度終了報告

### □補助金年度終了実績報告書(要領第9号様式)簡略版

補助事業年度終了実績報告書は、年度内に完了しない時に、補助金取扱要領第10条の規定により、翌年度の4月20日までに事業者から機構へ提出されるもの。

#### 令和2年度当初予算

令和3年4月15日

<鉄道事業者 → 機構>

機構理事長 殿

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 印

補助金年度終了実績報告書  
(東海道本線:西大路駅)

取扱要領第6条の規定に基づき通知があった補助事業の年度終了実績について、取扱要領第10条ただし書きの規定により別紙のとおり報告します。

令和3年4月20日

<機構 → 国>

国土交通大臣 殿

機構理事長 印

補助金年度終了実績報告書  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

交付要綱第6条の規定に基づき通知があった補助事業の年度終了実績について、補助金適正化法第14条後段の規定により別紙のとおり報告します。

別紙の年度終了実績表等の進捗状況を確認し国へ報告

注) 令和2年度補正予算の年度終了実績報告書についても同様に報告。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-4 年度終了報告

□補助金年度終了実績報告書(要領第9号様式別紙)簡略版

令和2年度補助事業年度終了実績表  
(東海道本線:西大路駅)


(単位:円)

区分	計画額	実績額	備考
本工事費	612,000,000	0	工事実施にあたり、JR東海の高架橋に近接していることから、杭工法に対してJR東海と協議を行ったところ、高架橋に影響の少ない工法とするよう要請があり、工事完了見込みが当初計画より約9ヶ月後ろ倒しとなり、この線橋工事の年度内しゅん功が困難となったもの。
土木費	75,585,000	0	
線路設備費	0	0	
電路設備費	151,040,000	0	
停車場設備費	385,375,000	0	
駅附帯設備費	0	0	
附帯工事費	0	0	
用地費	0	0	
合計	612,000,000	0	

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

□補助金審査～額の確定までの流れ



<令和3年度実績>

令和3年11月10日

令和4年2月7日

令和4年3月29日

令和4年4月11日

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □補助金審査行程

#### 【行程詳細】

日数	月日	場所	時刻	備考	
1	2 月 7 日 (月)	東京駅	= 9:30 ↓	東海道新幹線のぞみ21号・博多行	
		京都駅	11:44 13:00		昼食
		JR西日本京都支 社会議室	↓	書類審査 (鉄道駅総合改善事業:西大路駅)	徒歩(10分)
			13:10 15:50		徒歩(10分)
		京都駅	16:00 16:01	現場調査 ※書類審査が終わり次第	JR京都線・西明石行
		西大路駅	16:04 17:01		JR京都線・西明石行
		高槻駅	17:21 17:27	乗換え	JR京都線新快速・播州赤穂行
		大阪駅	17:42 17:47	乗換え	大阪環状線内回り・西九条方面
		天王寺駅	18:07 18:10	=	徒歩(10分)
		《宿泊先》	18:20 =		大阪市泊

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □書類審査

#### 書類等の審査のポイント

- 事業内容(契約、工事等)が補助目的に沿ったものであるか。
- 補助事業の遂行上、必要なものであるか。
- 補助事業としての手続きの正確性、合規性。
- 補助事業内容の経済性、効率性、有効性。

- 審査員は必要最小限の人数(3名)とし、審査にあたって、審査員・説明者全員が手指消毒・マスク着用を徹底して実施した。
- 書類等の閲覧時間と質疑応答の時間を分離し、質疑応答以外の時間については、説明者には審査会場とは別の部屋で待機していただく体制で実施した。
- モバイルパソコンを持参し、質疑応答内容を都度審査調書に入力するなどの活用を図った。
- 審査対象となる契約13件について、契約関係書類(仕様書・発注図面・積算書・契約書等)、着手届・施工計画書、竣工届・竣工検査調書、請求書・支払伝票等により書類審査を行った。



書類等の閲覧及び質疑応答、モバイルパソコンへ質疑応答内容を入力している様子

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □書類等の審査(審査チェック対象項目(事項:工事))

- |           |                |              |
|-----------|----------------|--------------|
| ① 工事内容の確認 | ④ 工事施工に関する確認   | ⑦ 委託工事の確認    |
| ② 契約方法    | ⑤ 工事完了に関する確認   | ⑧ 直営工事に関する確認 |
| ③ 契約内容    | ⑥ 発生品の処理に関する確認 | ⑨ 支払に関する確認   |

### □審査調書(様式)

【様式3】

補助対象建設費明細(令和〇〇年(繰越・当年)分)

(単位:円)

審査番号	契約内容							支払状況				補助対象経費		備考																					
	契約件名 (契約の相手方)	予定価格 下段:(消費税込額) 契約方式	積算方式 支給品有無	契約年月日 (変更後)	完了予定 年月日 (変更後)	契約金額 下段:(消費税込額)	うち補助対象外 下段:(消費税込額)	検収年月日	支払年月日 (見込)	支払区分	支払(見込)額 下段:(消費税込額)	うち補助対象外 下段:(消費税込額)	決算(見込)額 下段:(消費税込額)		費目																				
	①②③④⑦⑧ 契約内容																																		
	② 契約件名 (契約の相手方)	② 予定価格 下段:(消費税込額) ② 契約方式	② 積算方式 支給品有無	③ 契約年月日 (変更後)	④⑤ 完了予定 年月日 (変更後)	③ 契約金額 下段:(消費税込額)	うち補助対象外 下段:(消費税込額)	検収年月日	支払年月日 (見込)	支払区分	支払(見込)額 下段:(消費税込額)	うち補助対象外 下段:(消費税込額)	④⑤ 決算(見込)額 下段:(消費税込額)	費目	備考																				
	⑨ 支払状況							補助対象経費				⑥ 備考																							
	<table border="1"> <tr> <th>工事費計</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>控除収入計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助対象建設費計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							工事費計							控除収入計							補助対象建設費計							支払年月日 (見込)	支払区分	支払(見込)額 下段:(消費税込額)	うち補助対象外 下段:(消費税込額)	⑤⑨ 決算(見込)額 下段:(消費税込額)	費目	備考
工事費計																																			
控除収入計																																			
補助対象建設費計																																			
総合計																																			

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □現場調査

#### 現場調査の ポイント

- 補助目的が達せられているか
- 設計図書、仕様書のとおり完成しているか
  - 施工内訳、施工幅員
  - 構造物の寸法、仕上等
- 移動等円滑化整備ガイドラインの他、適用される基準等に準じた施工がなされているか



現場調査の様子

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □ 審査結果

#### 重点審査項目関係

- 仕様書等の条件と実績  
契約関係書類や図面等により、指定した条件が適切であることと、指定した条件と実績に乖離がないことを確認した。
- 各種基準適合  
契約関係書類や図面、現地調査等により、移動等円滑化整備ガイドラインの他、適用される基準等に準じた施工がなされていることを確認した。
- 現地審査後に進捗した工事に係る施工、支払等  
審査日以降に発生する契約、進行する工事等について、適宜根拠資料を求め進捗状況の確認を徹底する。

#### 講評

- 指摘事項
  - 今後竣工したものについては、警備員などの実績や調査設計・地質調査の成果品などの証拠書類を提出するよう要求。
- 査定事項  
審査の結果、**事業が適正に遂行されていることを確認。査定に値する事実はなかった。**

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □ 審査チェックシート

JRTT Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency		R2 年度	
*補助金の額の確定に係る審査チェックシート*			
補助金の名称	鉄道総合改善事業費補助	補助事業者の名称	西日本旅客鉄道(株)(東海道本線:西大森駅)
交付決定額(補助対象経費)	204,000,000 円	③ 任意契約の理由が妥当である	<input type="checkbox"/>
実績報告額(実績額)	204,000,000 円	③ 契約内容	
確定補助金額	204,000,000 円	・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>
事項 地方公共団体の協賛補助	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	・契約金額の基となる見積方法が適切である	<input type="checkbox"/>
事項 地方公共団体の協賛補助が確保されている		・協議等の内容の裏面に伴う契約変更手続きが執られている	<input type="checkbox"/>
事項 協議補助確保額	204,000,000 円	④ 納入(設置)の完了に関する確認	
事項 工事	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	・履行確認が適正に行われている	<input type="checkbox"/>
(1) 書類等の審査		・協議等の納入(設置)が適正に履行されている	<input type="checkbox"/>
① 工事内容の確認		⑤ 支払に関する確認	
・工事内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>	・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>
② 契約方法		(2) 現場調査	
・契約手続が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	・仕様書等の上記に納入(設置)されている	<input type="checkbox"/>
・任意契約の理由が妥当である	<input type="checkbox"/>	事項 用地の取得等	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
③ 契約内容		(1) 書類等の審査	
・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>	① 取得内容の確認	
・契約金額の基となる見積方法が適切である	<input type="checkbox"/>	・土地等の取得又は借用の内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>
・(ついで)の仕様の経済的なものである	<input type="checkbox"/>	② 取得価格の確認	
・工事内容の変更に伴う契約変更手続きが執られている	<input type="checkbox"/>	・適正な方法により取得価格が決定されている	<input type="checkbox"/>
④ 工事施工に関する確認		③ 契約内容	
・施工管理が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>
・支給品の管理が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	④ 引渡し等の確認	
⑤ 工事完了に関する確認		・土地の引渡しが行われている	<input type="checkbox"/>
・しゅん功確認が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	・権利取得等が適正に行われている	<input type="checkbox"/>
・工事が適正に完了している	<input type="checkbox"/>	⑤ 支払に関する確認	
⑥ 発生品の処理に関する確認		・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>
・発生品の処理が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	(2) 現場調査	
⑦ 委託工事の確認		・補助事業の用に供することが可能となっている	<input type="checkbox"/>
・委託工事の内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>	・補助事業に適合して使用されている	<input type="checkbox"/>
・適正な指定書等が整えられている	<input type="checkbox"/>	事項 建物移転等の補償	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
・委託工事が適正に履行されている	<input type="checkbox"/>	(1) 書類等の審査	
⑧ 直営工事に関する確認		① 補償内容の確認	
・直営工事に係る人件費の算出が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	・補償が補助事業に起因している	<input type="checkbox"/>
⑨ 支払に関する確認		② 補償金額の確認	
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>	・適正な方法により補償金額が算定されている	<input type="checkbox"/>
(2) 現場調査		③ 契約内容	
・設計図書、仕様書等の上記に完成している	<input type="checkbox"/>	・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>
事項 調査・設計・測量	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>
(1) 書類等の審査		④ 移転等の確認	
① 調査内容の確認		・補償対象建築物等の移転が適正に行われている	<input type="checkbox"/>
・調査等の内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>	⑤ 支払に関する確認	
② 契約方法		・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>
・契約手続が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	(2) 現場調査	
・任意契約の理由が妥当である	<input type="checkbox"/>	・補償対象となった建築物の撤去が完了している	<input type="checkbox"/>
③ 契約内容		事項 物品・材料購入等	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>	(1) 書類等の審査	
・契約金額の基となる見積方法が適切である	<input type="checkbox"/>	① 物品等の確認	
・調査等の内容の裏面に伴う契約変更手続きが執られている	<input type="checkbox"/>	・物品等の取得目的、仕様、数量等が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>
④ 調査等の完了に関する確認		② 契約方法	
・履行確認が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	・契約手続が適正に行われている	<input type="checkbox"/>
・調査等が適正に履行されている	<input type="checkbox"/>	・任意契約の理由が妥当である	<input type="checkbox"/>
⑤ 委託調査等の確認		③ 契約内容	
・委託調査等の内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>	・適正な契約書等が整えられている	<input type="checkbox"/>
・適正な指定書等が整えられている	<input type="checkbox"/>	・契約の基となる金額の算定が適切である	<input type="checkbox"/>
・委託調査等が適正に履行されている	<input type="checkbox"/>	④ 納入の確認	
⑥ 直営調査等に関する事項		・納入の確認が適正に行われている	<input type="checkbox"/>
・直営調査等に係る人件費の算出が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	⑤ 支払に関する確認	
⑦ 支払に関する確認		・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている	<input type="checkbox"/>	(2) 現場調査	
⑧ 成果物の確認		・仕様、数量等が適正である	<input type="checkbox"/>
・設計図書、仕様書等の上記に完了している	<input type="checkbox"/>	事項 修正指示事項の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
(2) 現場調査		「摘要」	
・設計図書、仕様書等の上記に完了している	<input type="checkbox"/>	補助金額確定日: 令和 4年 4月 11日	
事項 機材提供・設備	該当の有無 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	現地審査実施日: 令和 4年 2月 7日 ~ 2月 9日	
(1) 書類等の審査		審査員 <input type="checkbox"/>	
① 設備等の確認		審査員 <input type="checkbox"/>	
・設備等の内容が補助事業に適合している	<input type="checkbox"/>	審査員 <input type="checkbox"/>	
② 契約方法		審査員 <input type="checkbox"/>	
・契約手続が適正に行われている	<input type="checkbox"/>	最終確認	

※ 審査結果の詳細については次ページ以降参照

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

該当なし

### □審査チェックシート

事項	工事	該当の有無	有	無
(1)書類等の審査			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
①工事内容の確認			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・工事内容が補助事業に適合している			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②契約方法			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・契約手続が適正に行われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・随意契約の理由が妥当である			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③契約内容			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・適正な契約書等が整えられている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・契約金額の基となる積算方法が適切である			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・ <del>（※）契約の仕様を経済的なものとしている</del>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・工事内容の変更に伴う契約変更手続が執られている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④工事施工に関する確認			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・施工管理が適正に行われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・支給品の管理が適正に行われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤工事完了に関する確認			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・しゅん功確認が適正に行われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・工事が適正に完了している			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥発生の処理に関する確認			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・発生品の処理が適正に行われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦委託工事の確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・委託工事の内容が補助事業に適合している			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・適正な協定書等が整えられている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・委託工事が適正に履行されている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑧支払に関する確認			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)現場調査			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
・設計図書、仕様書等のとおりに完成している			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

事項	調査・設計・測量	該当の有無	有	無
(1)書類等の審査			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
①調査内容の確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・調査等の内容が補助事業に適合している			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
②契約方法			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・契約手続が適正に行われている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・随意契約の理由が妥当である			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
③契約内容			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・適正な契約書等が整えられている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・契約金額の基となる積算方法が適切である			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・調査等の内容の変更に伴う契約変更手続が執られている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
④調査等の完了に関する確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・履行確認が適正に行われている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・調査等が適正に履行されている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑤委託調査等の確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・委託調査等の内容が補助事業に適合している			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・適正な協定書等が整えられている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・委託調査等が適正に履行されている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥支払に関する確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑦成果物の確認			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・設計図書、仕様書等のとおりに完了している			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(2)現場調査			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
・設計図書、仕様書等のとおりに完了している			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □審査チェックシート

該当なし

事項	機械器具・設備	該当の有無	有	無
(1) 書類等の審査				
① 設備等の確認				
・設備等の内容が補助事業に適合している			<input type="checkbox"/>	
② 契約方法				
・契約手続が適正に行われている			<input type="checkbox"/>	
・随意契約の理由が妥当である			<input type="checkbox"/>	
③ 契約内容				
・適正な契約書等が整えられている			<input type="checkbox"/>	
・契約金額の基となる積算方法が適切である			<input type="checkbox"/>	
・設備等の内容の変更に伴う契約変更手続が執られている			<input type="checkbox"/>	
④ 納入(設置)の完了に関する確認				
・履行確認が適正に行われている			<input type="checkbox"/>	
・設備等の納入(設置)が適正に履行されている			<input type="checkbox"/>	
⑤ 支払に関する確認				
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている			<input type="checkbox"/>	
(2) 現場調査				
・仕様書等のとおり納入(設置)されている			<input type="checkbox"/>	

事項	用地の取得等	該当の有無	有	無
(1) 書類等の審査				
① 取得内容の確認				
・土地等の取得又は使用の内容が補助事業に適合している			<input type="checkbox"/>	
② 取得価格の確認				
・適正な方法により取得価格が決定されている			<input type="checkbox"/>	
③ 契約内容				
・適正な契約書等が整えられている			<input type="checkbox"/>	
④ 引渡し等の確認				
・土地の引渡しが適正に行われている			<input type="checkbox"/>	
・権利取得等が適正に行われている			<input type="checkbox"/>	
⑤ 支払に関する確認				
・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている			<input type="checkbox"/>	
(2) 現場調査				
・補助事業の用に供すことが可能となっている			<input type="checkbox"/>	
・補助事業に適合して使用されている			<input type="checkbox"/>	

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-5 補助金審査

### □審査チェックシート

該当なし

事項	建物移転等の補償	該当の有無	有   無
(1) 書類等の審査			
① 補償内容の確認			
	・補償が補助事業に起因している		<input type="checkbox"/>
② 補償金額の確認			
	・適正な方法により補償金額が算定されている		<input type="checkbox"/>
③ 契約内容			
	・適正な契約書等が整えられている		<input type="checkbox"/>
④ 移転等の確認			
	・補償対象建物等の移転が適正に行われている		<input type="checkbox"/>
⑤ 支払に関する確認			
	・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている		<input type="checkbox"/>
(2) 現場調査			
	・補償対象となった建物等の撤去が完了している		<input type="checkbox"/>

事項	物品・材料購入等	該当の有無	有   無
(1) 書類等の審査			
① 物品等の確認			
	・物品等の取得目的、仕様、数量等が補助事業に適合している		<input type="checkbox"/>
② 契約方法			
	・契約手続が適正に行われている		<input type="checkbox"/>
	・随意契約の理由が妥当である		<input type="checkbox"/>
③ 契約内容			
	・適正な契約書等が整えられている		<input type="checkbox"/>
	・契約の基となる金額の算定が適切である		<input type="checkbox"/>
④ 納入の確認			
	・納入の確認が適正に行われている		<input type="checkbox"/>
⑤ 支払に関する確認			
	・支払条件等に基づき適正な金額が支払われている		<input type="checkbox"/>
(2) 現場調査			
	・仕様、数量等が適正である		<input type="checkbox"/>
事項	修正指示事項の有無		有   無
	「摘要」		

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-6 完了実績報告

### □完了実績報告(要領第8号様式)簡略版

補助事業完了実績報告書は、事業が完了した時に、補助金取扱要領第10条の規定により、完了した日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに事業者から機構へ提出されるもの。

### 令和2年度当初予算

#### <鉄道事業者 → 機構>

機構理事長 殿

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 印

補助事業完了実績報告書  
(東海道本線:西大路駅)

取扱要領第6条の規定に基づき通知があった補助事業の完了実績について、取扱要領第10条本文の規定により別紙のとおり報告します。

令和4年3月29日

別紙の完了実績表  
や審査後の証拠書  
類等を確認した上  
で国へ報告

#### <機構 → 国>

国土交通大臣 殿

機構理事長 印

補助事業完了実績報告書  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

交付要綱第6条の規定に基づき通知があった補助事業の完了実績について、補助金適正化法第14条前段の規定により別紙のとおり報告します。

令和4年4月5日

注) 令和2年度補正予算の完了実績報告書についても同様に報告。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-6 完了実績報告

### □補助金完了実績報告書(要領第8号様式別紙)簡略版

令和2年度補助事業完了実績表  
 (東海道本線:西大路駅)

(単位:円)

区分	計画額	実績額	計画額との 差額	精算補助金額	備考
本工事費	612,000,000	612,000,000	0	204,000,000	
土木費	75,585,000	91,283,474	-15,698,474	30,428,000	地中障害物の対応に伴う増
線路設備費	0	0	0	0	
電路設備費	151,040,000	129,990,333	21,049,667	43,330,000	契約差金による減
停車場設備費	385,375,000	390,726,193	-5,351,193	130,242,000	杭工法の変更に伴う増
駅附帯設備費	0	0	0	0	
附帯工事費	0	0	0	0	
用地費	0	0	0	0	
合計	612,000,000	612,000,000	0	204,000,000	

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-7 額の確定

### □額の確定(要領第11条)簡略版

令和2年度当初予算

<国 → 機構>

令和4年4月11日

機構理事長 殿

国土交通大臣 印

額の確定通知書  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

完了実績報告のあった補助事業の実施については、これを認定し、補助金の額を下記のとおり確定したので通知する。

確定補助金額 204,000,000 円

<機構 → 鉄道事業者>

令和4年4月11日

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 殿

機構理事長 印

額の確定通知書  
(東海道本線:西大路駅)

完了実績報告のあった補助事業の実施については、これを認定し、補助金の額を下記のとおり確定したので通知する。

確定補助金額 204,000,000 円

国から通知された金額を  
同日付で事業者へ通知

注) 令和2年度補正予算の額の確定通知についても同様に通知。

# 4 補助金交付手続きと審査実績

## 4-8 精算請求・精算払

□請求書(簡略版)

令和2年度当初予算

令和4年4月11日

<鉄道事業者 → 機構>

機構理事長 殿

西日本旅客鉄道株式会社  
代表取締役社長 印

補助金の請求について  
(東海道本線:西大路駅)

額の確定通知を受けた補助金について、下記のとおり請求します。

記

1 金額 204,000,000円

確定通知額 204,000,000円

受領済額 0円

差引未受領額 204,000,000円

2 振込先 (略)

令和4年4月11日

<機構 → 国>

国土交通省  
大臣官房会計課長 殿

機構理事長 印

補助金の請求について  
(西日本旅客鉄道 東海道本線:西大路駅)

額の確定通知を受けた補助金について、下記のとおり請求します。

記

1 金額 204,000,000円

確定通知額 204,000,000円

受領済額 0円

差引未受領額 204,000,000円

2 振込先 (略)

令和4年4月22日 国↓機構へ入金

令和4年4月27日 機構↓事業者へ支払

注) 令和2年度補正予算についても同様に請求。

**END**