

用地取得の進捗状況等について

平成30年12月11日現在

事業名称(事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手续への移行の状況並びに収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設終了の時期	用地取得率			
九州新幹線 武雄温泉・長崎間 線路建設工事及びこれに伴う市道付替工事	平成28年3月	99%	着工済み	平成34年度	平成30年3月19日事業認定告示
北陸新幹線 金沢・敦賀間 線路建設工事	平成29年10月	99%	着工済み	平成34年度末	平成30年12月11日事業認定告示

本公表内容は、平成15年7月31日中央用地対策連絡協議会申合せの「公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について」に準拠したものです。

※「用地取得率」とは、土地所有者に対する契約済みの土地所有者の割合をいいます。

※「完成見込時期」等に関しては平成30年12月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※着工予定時期については、事業の一部についてのみ着工している場合でも「着工済み」と記載しています。