

(第 8 回、最終)契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和 6 年 6 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                       | J R 九州コンサルタンツ（株）                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 福岡県福岡市博多区博多駅東 1 - 1 - 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 役 務 の 名 称                       | 北海道新幹線、長万部中ノ沢高架橋詳細設計他                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 役 務 場 所                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 役 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 （ 自 ）                   | 平成 3 1 年 3 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 （ 至 ）                   | 令和 6 年 9 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 4 7 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                         | + 1 2 , 4 3 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 4 8 5 , 2 3 0 , 0 0 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 理 由                         | 1.設計の進捗により、保守用斜路（新函館北斗起点232km000m付近）は下記項目の数量変更及び単価設定を要する。<br>・ 場所打ちコンクリート杭 単価設定<br>・ 一層1径間 数量変更<br>・ 一層5径間 単価設定<br><br>2.追加地質調査の結果により、ケーソン（新函館北斗起点232km 872m）は設計の修正を要する。<br>これに伴い、ニューマチックケーソンの単価設定を要する。<br><br>3.上記 1 に伴い、履行期限延伸を要する。<br>旧履行期限：令和 6 年 6 月 7 日<br>新履行期限：令和 6 年 9 月 9 日（+ 3 箇月） |