

(第 17 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 復建エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 - 1 1 - 1 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、市渡高架橋詳細設計他
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	平成 3 0 年 6 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 3, 7 5 1, 2 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 3, 1 0 1, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、法枠工詳細設計の追加を要する。 2. 工事の進捗により、L 型擁壁詳細設計の追加を要する。 3. 工事の進捗により、鋼製防音壁修正設計の追加を要する。 4. 現地の状況により、重力式擁壁詳細設計の追加を要する。 5. 現地状況により、村山路盤の追加設計を要する。 6. 事由 1、2、3、4 に伴い、工期の変更を要する。