

(第9回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年8月1日
契約業者名	日本交通技術(株)
契約業者の住所	東京都台東区上野7-11-1
役務の名称	北海道新幹線、都架道橋詳細設計他
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	平成 30年12月26日
履行期間(至)	令和 6年12月9日
変更前の契約金額	238,932,200円(税込み)
変更金額	+9,537,000円(税込み)
変更後の契約金額	248,469,200円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 電気部門との調整に伴い、新倶知安 SSP の地盤改良の修正設計の追加を要する。2. 現地での平板載荷試験により、地盤反力係数の再照査が必要となったため、RC 橋脚修正設計の追加を要する。3. 設計の進捗に伴い、白井川 B・明治 Bv・余市川 B・都 Bv における排水工の新設を要する。4. 高架橋桁配列の変更に伴い、橋上ロングレール軸力修正計算の追加を要する。5. 設計の進捗に伴い、287km650m 付近及び 309km900m 付近の保守用斜路における保守用斜路上屋修正設計の追加を要する。6. 上記1～5に伴い、4箇月間の履行期限延伸を要する。