

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	川崎地質（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田 2 - 1 1 - 1 5
役 務 の 名 称	北海道新幹線、長万部地区水文調査R3
役 務 場 所	山越郡長万部町
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 8 6 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7, 5 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7, 3 9 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進捗により、河川流量調査、湧泉流量調査、地下水位観測、水質調査及び動態観測の追加を要する。 2. 自記水位計の耐用年数経過により、自記水位計の再設置を要する。 3. 現地の状況により、水文地質踏査の追加を要する。 4. 上記に伴い、履行期間の延伸を要する。