

(第2回、最終)契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和　6年9月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                       | (株) J R 東日本建築設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都渋谷区代々木2－1－5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 役 務 の 名 称                       | 北海道新幹線、新小樽（仮称）駅建物設計                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 役 務 場 所                         | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 業 種 区 分                         | 建築関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 役 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 （ 自 ）                   | 令和　4年10月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 履 行 期 間 （ 至 ）                   | 令和　7年11月17日                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 93,115,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 金 額                         | +19,811,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 112,926,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 理 由                         | 1.関係機関との協議により、サイン設計を追加する。<br>2.設計業務の進捗により、施工計画検討業務を追加する。<br>3.設計業務の進捗により、ZEB検討資料作成業務の計算ケースを追加する。<br>4.設計業務の進捗により、エネルギー消費性能計算方法を追加する。<br>5.設計業務の進捗により、新小樽保守基地（建屋内）の設計を追加する。<br>6.設計業務の進捗により、燃料タンク室の設計を追加する。<br>7.関係機関との協議により、新小樽保守基地の計画通知に関わる打合せ、計画通知書の作成を取り止める。<br>8.設計業務の進捗により、照明設計を追加する。<br>9.上記に伴い、履行期間を変更する。 |