

(第 1 回)、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月25日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
役 務 の 名 称	三次元データを用いた高架橋等の管理手法検討
役 務 場 所	石川県
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本役務は、鉄道建設事業における工事受発注者及び施設管理者の業務効率化を図るため、設計・施工から維持管理の各プロセスにおいて、BIM/CIMモデル活用の検討を行うことを目的としている。 今回の変更では、業務の進ちょくにより三次元点群測量の測量手法およびBIM/CIMモデルを活用した検討を追加し、履行期間を変更する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年11月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年4月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5, 0 5 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 0, 8 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5, 8 5 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・業務の進ちょくにより、三次元点群測量の測量手法を追加する。 ・測量手法の追加により、測量方法の検証を追加する。 ・測量手法の追加により、BIM/CIMモデルを活用した検討について重ね合わせ検証を追加する。 ・業務の進ちょくにより、BIM/CIMモデルを活用した検討について、施工基面幅測定の実証およびV R 環境構築を追加する。 ・業務の進ちょくにより、旅費交通費、電子成果品作成費、打合せ回数を変更する。 ・施工基面幅測定の実証およびV R 環境構築を追加により履行期間を変更する。