

(第4回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月21日
契 約 業 者 名	株式会社トーニチコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 1－1 3－3
役 務 の 名 称	中部地区トンネル坑口部詳細設計他
役 務 場 所	長野県飯田市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	(1) シールドトンネル詳細設計【詳細設計】(単価改定) 風越山トンネル(上郷)の坑口部進入路設計の変更 (2) 土構造(法面設計)【詳細設計 C、修正設計 A1】(単 価改定) 委託者との協議により睦沢発生土置場整備に伴う法面工の 設計 (3) 土構造(斜面对策)【詳細設計 C、修正設計 A】(単 価改定) 委託者との協議により風越山トンネル出口付近の補強土及 び切土設計 (4) 設計等請負契約書第 20 条による履行期間の変更 令和7年3月18日から令和8年2月18日にしゅん功日を変更
履 行 期 間 (自)	令和4年3月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	72,853,000円(税込み)
変 更 金 額	+18,150,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	91,003,000円(税込み)
変 更 理 由	(1) 現地の状況による変更 (2) 委託者との協議による変更 (3) 委託者との協議による変更 (4) 設計等請負契約第 20 条による変更