

(第 1 回、最終)契約変更の内容

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和 6 年 1 1 月 1 8 日                                                          |
| 契 約 業 者 名                       | 復建調査設計株式会社                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1                                                    |
| 役 務 の 名 称                       | 北陸新幹線、新幹線騒音における音源対策に関する検討                                                   |
| 役 務 場 所                         | 石川県、福井県                                                                     |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                             |
| 役 務 概 要<br><br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和 5 年 1 1 月 2 1 日                                                          |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和 7 年 3 月 1 9 日                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 1 3, 4 0 9, 0 0 0 円(税込み)                                                    |
| 変 更 金 額                         | + 3, 9 8 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 1 7, 3 9 1, 0 0 0 円(税込み)                                                    |
| 変 更 理 由                         | 1 業務の進捗により、工法検討を追加する。<br>2 1 により、履行期間を延伸する。<br>旧 令和6年11月20日<br>新 令和7年 3月19日 |