

標準様式例 6-1

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月24日
契約業者名	株式会社熊谷組
契約業者の住所	東京都新宿区津久戸町2番1号
工事の名称	北陸新幹線、396k0・428k0間諸設備設置他
工事場所	福井県あわら市、坂井市、福井市地内
工事種別	土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	建造物諸標の追加、排水設備の追加・変更、保守設備等の追加、トンネル清掃の追加、 川道付替の追加、トンネル下束移設の追加、簡易柵・立看板の追加
工期(自)	令和4年1月20日
工期(至)	令和6年6月28日
契約金額	3,046,846,000円(税込み)
変更金額	+234,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,281,146,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、高崎起点398km898m他18箇所に鉛直軸線標の追加。 2. 現地の状況により、高崎起点396km500m～397km752m間付近の盤ぶくれ対策を実施した範囲に施工範囲明示標の追加。 3. 現地の状況により、高崎起点397km433m付近のボックスカルバート橋りょうに橋りょう名称標及び施工基面内財産名称・番号標の追加。また高崎起点397km400m～402km380m間付近の盛土切取区間に路盤外距離標の追加。 4. 現地の状況により、高崎起点403km868m～902m間付近に排水樋の追加。 5. 現地の状況により、高崎起点404km305m付近に排水樋の追加。 6. 現地の状況により、高崎起点413km926m寄安BvP1及び414km107m寄安BvP4に保守用通路安全設備の追加。 7. 現地の状況により、高崎起点408km294m第1田島川BP2橋脚沓点検用足場の追加。 8. 現地の状況により、高崎起点414km047m寄安BvP3-2に検査用足場の追加。 9. 現地の状況により、高崎起点407km853m他2箇所の検査用足場昇降梯子立入防止扉に固定金具の追加。 10. 現地の状況により、高崎起点413km987m下り線側及び414km047m下り線側付近の検査用足場に立入防止対策の追加。 11. 現地の状況により、高崎起点406km520m付近のあわら除雪基地上屋に排水樋の追加。 12. 現地の状況により、高崎起点407km977m上り線側付近の河和田保守用階段及び高崎起点412km104m上り線側付近の吉政保守用階段の上屋に雪害対策の追加。 13. 現地の状況により、高崎起点403km842m～902m間付近及び高崎起点413km947m～414km050m間付近の高架下整備の追加。 14. 現地の状況により、高崎起点398km300m付近の指中路盤の保守用通路に開口部墜落防止対策の追加。 15. 現地の状況により、高崎起点399km810m付近の柿原路盤及び高崎起点402km360m付近の青ノ木路盤の保守用通路に開口部墜落防止対策の追加。

変 更 理 由

16. 現地の状況により、高崎起点398km436m上り線側付近の指中保守用斜路及び高崎起点413km854m上り線側付近の春江保守用斜路の上屋に雪害対策の追加。
17. 現地の状況により、高崎起点398km446m上り線側付近のあわら指中保守用斜路観音扉の隙間閉塞の追加。
18. 現地の状況により、高崎起点399km820m付近の柿原トンネル緩衝工上り線側の開口部に立入防止網の追加。
19. 現地の状況により、高崎起点402km764m山室BiP2及び高崎起点402km819m山室BiP3の融雪装置の鋼板隙間にシーリングの追加。
20. 現地の状況により、高崎起点402km764m山室BiP2-2の融雪装置の降雪センサーの取り換えの追加。
21. 現地の状況により、高崎起点403km399m～474m間付近の芦原温泉駅高架橋高架下に浸透桝の設置の追加。
22. 現地の状況により、高崎起点396km710m～398km 290m間及び399km830m～402km 360m間のトンネル清掃工の精算。
23. 関係機関との協議により、高崎起点403km842m～902m間付近及び高崎起点413km947m～414km121m間付近の機構用地付替えに伴う条件整備及び農道舗装復旧の追加。
24. 現地の状況により、高崎起点403km670m下り線側付近の市道の補修の追加。
25. 現地の状況により、高崎起点407km270m付近の農道の補修の追加。
26. 設計の精査により、高崎起点415km309m付近の第2上野本町BLにおいて排水管の数量変更。
27. 設計の精査により、高崎起点418km361m～420km583m間の開発高架橋工区において排水管の数量変更。
28. 設計の精査により、高崎起点421km490m～422km790m間及び422km336m～422km803m間の足羽川橋りょう工区において排水管の数量変更並びに仮設足場の追加。
29. 現地の状況により、高崎起点418km091m～426km371m間の調整桝において門扉等付属品の追加。
30. 現地の状況により、高崎起点422km904m付近の高架下において門扉と調整桝忍び返しの追加。
31. 現地の状況により、高崎起点428km031m付近の第1福井T鋼製緩衝工において排水樋の延長。
32. 現地の状況により、高崎起点416km364m付近の高柳保守用階段において落下物対策の追加。
33. 現地の状況により、高崎起点418km405m～418km456m間の開発保守用斜路において落雪注意看板の追加。
34. 現地の状況により、高崎起点429m007m付近の第2福井Tにおいて下束移設並びに仮設足場の追加。
35. 現地の状況により、高崎起点428km011m～428km050m間の福井Tにおいてトンネル清掃の追加。
36. 設計の精査により、高崎起点419km789m付近の高架下水路においてボックスカルバート並びに保守用車通路の数量変更。
37. 工事の進捗により、高崎起点427km990m付近の二上町排水路において水路改修、工事用道路設置並びに仮土留めの追加。
38. 現地の状況により、高崎起点428km180m付近の第1福井T斜面において土砂止めの追加。
39. 現地の状況により、高崎起点428km180m付近の第1福井T法面点検階段において転落防止柵の追加。
40. 設計の精査により、高崎起点422km771m付近の残置において簡易さく・立看板の数量変更。
41. 用地第三課からの依頼により、高崎起点433km875m付近の残置において簡易さく・立看板設置の追加。
42. 令和5年11月17日付け事務連絡「調査の協力について(依頼)」により、保安関係労務賃金調査の追加。

変 更 理 由	43. 工事の進捗により、高崎起点419km282m付近において高架橋耐震補強に伴うエポキシ樹脂充填試験の追加。 44. 工事の進捗により、高崎起点420km583m～421km262m間において遊間部PC板落下防止対策に伴う穴あきPC板強度試験の追加。 45. 現地の状況により、高崎起点420km583m～421km487m間の福井駅高架橋工区において接合工水張試験の追加。 46. 現地の状況により、高崎起点431km740m付近の第2福井T出口において、トンネル名称表示板の移設。 47. 現地の状況により、高崎起点399km830～402km360m間の柿原T及び、高崎起点448km020m～467km780m間の新北陸Tにおいて簡易乾式清掃の追加。 48. 上記事由11により、本工事の工期を変更。 旧しゅん功期限：令和6年4月30日 新しゅん功期限：令和6年6月28日
----------------	--