

(第 7 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月2日
契 約 業 者 名	三軌建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区東光寺町 1 丁目 1 3 番 5 号
工 事 の 名 称	北陸新幹線、南越前町・敦賀市間諸設備設置他
工 事 場 所	福井県南条郡南越前町、敦賀市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和4年5月26日
工 期 (至)	令和7年4月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 9 5 9, 9 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 2 7, 3 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 0 8 7, 3 8 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況により、舞崎Biにおいて財産名称標、支持金具バックアップ、地覆隙間閉塞工の追加 2.現地の状況により、敦賀駅BLにおいて排水装置工、建造物諸標、開口塞ぎ工の追加 3.現地の状況により、木の芽川Bにおいて建造物諸標、接合工の追加 4.現地の状況により、深川地区において検査用梯子の追加、張りコンクリートおよび高架下整備工の変更 5.工事の進ちょくにより、第1舞崎BLにおいて張りコンクリートの追加 6.現地の状況により、市道気比余座線・敦賀駅東部温水ジェット基地間において舗装工、防護設備工の変更および擁壁工の追加 7.工事の進ちょくにより、敦賀駅東部温水ジェット基地・舞崎Bi P8間において高架下整備の追加 8.現地の状況により、JR管理用通路において舗装工および側溝工の変更 9.現地の状況により、御手洗BLにおいて消雪配管吊り補強金具の追加 10.工事の進ちょくにより、敦賀駅および敦賀車両基地に消雪配管理設標の追加 11.現地の状況により、敦賀駅東口棟において排水管設置工の追加

変 更 理 由	12.工事の進ちょくにより、舞崎保守用階段において防護設備工の追加 13.工事の進ちょくにより、レール温度計付近に防護設備工の追加 14.工事の進ちょくにより、敦賀駅部において退避明示標の追加 15.工事の進ちょくにより、敦賀駅東部消雪基地周辺において高架下整備の追加 16.現地の状況により、東部消雪基地除塵沈殿槽において防水工の追加 17.現地の状況により、敦賀駅SCH周辺において防護設備工、検査用足場工および転落防止柵の追加 18.工事の進ちょくにより、舞崎地区および深川地区において用地諸標工の追加 19.現地の状況により、若泉1号水路において舗装工および排水構造物工の追加 20.現地の状況により、木の芽川護岸において護岸工、舗装工の変更および防護設備工の追加 21.工事の進ちょくにより、御手洗BL R2付近において排水構造物工、舗装工、防護柵工の追加 22.関係機関との協議により、市道木の芽1号線（深川左岸）において、道路土工、舗装工、防護設備工の追加 23.関係機関との協議により、農道坂ノ下8号線において側溝工の追加 24.工事の進ちょくにより、構造物撤去工[深川左岸・仮設歩道]の追加 25.現地の状況により、構造物撤去工[仮設堤防]の変更 26.工事の進ちょくにより、構造物撤去工[舞崎地区]の変更 27.工事の進ちょくにより、構造物撤去工[敦賀港線]の追加 28.工事の進ちょくにより、構造物撤去工[木の芽川・市道171号間]の変更 29.工事の進ちょくにより、木の芽川～深川間において進入路工の追加 30.工事の進ちょくにより、深川左岸において護岸改修工の追加 31.工事の進ちょくにより、敦賀駅前広場において仮設電力用管路敷設工の追加 32.工事の進ちょくにより、敦賀駅ホーム階において、敦賀駅開口部養生工の追加 33.工事の進ちょくにより、敦賀駅東部消雪基地除塵沈殿槽において水替工の追加 34.工事の進ちょくにより、舞崎地区において工事ヤード復旧の追加 35.工事の進ちょくにより、土砂等運搬工の追加 36.工事の進ちょくにより、構造物整備工の変更 37.現地の状況により、深山工区から車両基地工区においてダクト改修の追加 38.現地の状況により、敦賀駅上下乗換線ホームにおいて構造物整備工の追加 39.工事の進ちょくにより、構造物検査補助の変更 40.現地の状況により、新北陸トンネル斜坑付近において除雪の追加 41.現地の状況により、敦賀駅部での騒音測定 of 追加 42.関係機関との協議により、河床高計測の変更 43.工事の進ちょくにより、余座進入路において縦横断測量の追加 44.工事の進ちょくにより、護岸築堤土の土質試験の追加 45.現地の状況により、細谷川B、第2櫓曲Bv、大蔵余座BL、敦賀バイパスBvにおいて保護鋼板の追加 46.現地の状況により、奥野々斜坑、大桐斜坑、葉原斜坑においてグレーチングの追加 47.現地の状況により、第2取水基地揚水水槽において点検用梯子の変更 48.現地の状況により、櫓曲BLにおいて排水構造物工の追加 49.工事の進ちょくにより、敦賀バイパスBv P3・P4間において高架下整備工の追加 50.上記15、49の追加により、交通誘導員の変更
------------------	---

変 更 理 由	51.現地の状況により、大桐斜坑において斜坑湧水対策工の追加 52.関係機関との協議により、葉原地区において、道路附属施設工、水路越流防止工、水路管理用通路工の追加 53.関係機関との協議により、高崎起点469km100m～469km600mにおいて法面保護工、排水構造物工、舗装工の追加 54.現地の状況により、新敦賀SSにおいて排水構造物工、道路附属施設工の追加 55.現地の状況により、新北陸トンネルにおいてトンネル清掃（人力清掃）の追加 56.現地の状況により、深山トンネル出口付近において手動式水門の追加 57.現地の状況により、深山トンネル出口付近において植生工の追加 58.作業統制の開始により、敦賀バイパスBv P3の検査用足場において線路立入防止の仮柵の追加 59.工事の進ちょくにより、車両運搬費の追加 60.工事の進ちょくにより、設計変更資料作成の追加 61.上記18、20、41、43に伴い、工期の変更 旧しゅん功予定日：令和6年7月25日 新しゅん功予定日：令和7年4月25日
------------------	--