

(第 17 回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和 6 年 8 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                   | 大林・青木あすなろ・松本・阿部北海道新幹線、立岩トンネル（山崎）特定建設工事共同企業体                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都港区港南 2 - 1 5 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称                   | 北海道新幹線、立岩トンネル（山崎）                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 場 所                     | 北海道二海郡八雲町                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 種 類                     | 土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 期 （ 自 ）                   | 平成 2 8 年 2 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 期 （ 至 ）                   | 令和 8 年 3 月 1 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 2 6 , 1 1 7 , 9 2 2 , 4 0 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                     | + 3 3 0 , 1 3 2 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 2 6 , 4 4 8 , 0 5 4 , 4 0 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                     | 1. 地山の状況により、掘削パターンを変更する。<br>2. 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止策に係るガイドライン」（厚生労働省）により、肌落ち防止対策を追加する。<br>3. 地山の状況により、掘削土運搬を変更する。<br>4. 工事の進捗により、濁水処理資材の数量変更をする。<br>5. 工事の進捗により、発生土仮置き場撤去を追加をする。<br>6. 現地の状況により、除雪工の数量変更をする。<br>7. 周辺環境保全のため、家屋振動調査を新設する。<br>8. 工事の進捗により、借地期間の変更をする。<br>9. 令和5年度カーボンニュートラルに関する調査を追加する。 |