

第20回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月13日
契 約 業 者 名	戸田・りんかい日産中央新幹線、上小山田非常口特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区八丁堀二丁目8番5号
工 事 の 名 称	中央新幹線、上小山田非常口
工 事 場 所	東京都町田市内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	(1)除草・集草・積込運搬(数量増減) 工事の進捗による除草回数の変更 (2)掘削沈下(E)(数量増減)、掘削沈下(F)(単価改定) 労働基準法改正に伴う作業員の体制変更により、沈下掘削の変更 (3)滑材注入工(数量増減)、滑材注入工(B)(単価改定) 数量精査による滑材注入量の変更 (4)中埋コンクリート(数量増減)、中埋コンクリート(B)(単価改定) 設計精査による中埋コンクリートの配合と数量の変更 (5)土砂改質工(E)(数量増減)、土砂改質材(数量増減) 設計精査による土砂改質材の数量の変更 (6)滑材注入工(C)、上部水締め工、計測工(B)、計測工(C)、地盤調査ボーリング(B)、地盤調査ボーリング(C)(新単価設定) 現地の状況による対策工の追加 (7)家屋・構造物事後調査(新単価設定) 工事の進捗による家屋・構造物事後調査の追加 (8)酸素濃度測定(A)、酸素濃度測定(B)(数量増減) 工事の進捗による測定回数の変更 (9)ケーソン偏位測量(数量増減) 工事の進捗による測定回数の変更
工 期 (自)	平成30年7月31日
工 期 (至)	令和6年10月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,279,341,300円(税込み)
変 更 金 額	+5,500,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,284,841,300円(税込み)
変 更 理 由	(1)工事の進捗による変更 (2)労働基準法改正による変更 (3)数量精査による変更 (4)設計精査による変更 (5)設計精査による変更 (6)現地の状況による追加 (7)工事の進捗による追加 (8)工事の進捗による変更 (9)工事の進捗による変更