

(第 23 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 日
契 約 業 者 名	佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、渡島トンネル（北鶉）特定 建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 9 条西 3 丁目 1 9 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（北鶉）
工 事 場 所	北海道檜山郡厚沢部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 月 3 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 4 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 1 2 4, 1 1 6, 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	－ 4 0, 8 1 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 0 8 3, 3 0 6, 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地山の状況により、湧水処理を追加する。 2. 現地の状況により、路盤工およびトンネル仮設備を変更する。 3. 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」に基づき、肌落ち防止対策を追加する。 4. 現地の状況により、対策土受入地整備工および発生土受入地整備工を変更する。 5. 現地の状況により、交通誘導員を追加する。 6. 現地の状況により、インバート高さ計測を追加する。