

(第 11 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 9 月 1 2 日
契 約 業 者 名	鉄建・ノバック・生駒・萌州北海道新幹線、ニツ森トンネル(明治)他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 5 - 3
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニツ森トンネル（明治）他
工 事 場 所	北海道余市郡赤井川村
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和　2 年 2 月 7 日
工 期 （ 至 ）	令和　1 1 年 4 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3，4 6 5，8 3 7，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 5，8 0 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3，8 8 1，6 3 7，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1．地山の状況により、掘削パターンおよび関連工種を変更する。 2．現地の状況により、吹付工、トンネル防水工加温費を追加する。 3．設計精査により、器材坑補強工を追加する。 4．地山の状況により、掘削補助工法を追加する。 5．現地の状況により、汚濁防止工を変更する。 6．関係機関との協議により、村道補修工および関連工種を追加する。 7．現地の状況により、除雪数量を変更する。 8．現地の状況により、伐採および関連工種を追加する。 9．現地の状況により、地山強度確認試験を追加する。 1 0．地山の状況により、地山膨張性判定のため室内試験を追加する。 1 1．カーボンニュートラルに関する調査を追加する。 1 2．現地の状況により、発生土受入地の立木調査を追加する。 1 3．現地の状況により、発生土受入候補地の現況調査を追加する。