

(第 14 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本・みらい・丸彦渡辺北海道新幹線、札幌トンネル(札幌)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル（札幌）
工 事 場 所	北海道札幌市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成　3 1 年 1 月 1 7 日
工 期 （ 至 ）	令和　9 年 8 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3, 4 8 9, 3 0 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 8 4 3, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6, 3 3 2, 8 0 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1．地山の状況により、掘進工および関連工種を変更する。 2．設計精査により、初期掘進延長の変更およびポンプ圧送設備を追加する。 3．工事の進捗により、排土運搬設備を変更する。 4．工事の進捗により、発生土の一次運搬を追加する。 5．工事の進捗により、発生土の二次運搬を追加する。 6．地山の状況により、スクリー閉塞解除工を追加する。 7．関係機関との協議により、自転車保管場所の整備を追加する。 8．現地の状況により、地盤改良工のための試掘を追加する。 9．現地の状況により、工事用道路の借地契約を変更する。 1 0．関係機関との協議により、水質検査の数量を変更する。 1 1．工事の進捗により、判定・仮置きヤードの排水路設備を追加する。 1 2．工事の進捗および変更事由1により、工期を変更する。 1 3．変更理由 1 2 により、借地期間を変更する。