

(第4回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年9月24日
契 約 業 者 名	日本高圧コンクリート株式会社
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市中央区北3条西3－1－54
工 事 の 名 称	北海道新幹線、大野橋りょう(PCけた)
工 事 場 所	北海道北斗市
工 事 種 類	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期　（　自　）	令和　4年10月18日
工 期　（　至　）	令和　7年12月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	1，862，531，000円(税込み)
変 更 金 額	+67，540，000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1，930，071，000円(税込み)
変 更 理 由	1． 工事の進ちょくにより、電気諸設備の設置工事を追加する。 2． 工事の進ちょくにより、接合工、水止めコンクリート、ダクトの施工を追加する。 3． 工事の進ちょくにより、閉塞板の施工を追加する。 4． 設計の精査により、村山2号線 BvCtp1 桁の路盤鉄筋コンクリートを変更する。 5． 現地の状況により、大野 BvCstp1 桁と村山2号線 BvCtp1 桁の間の接合工に保護鋼板の施工を追加する。 6． 現地の状況により、市渡 BLCtp1 桁及び村山2号線 BvCtp1 桁で落下物防止網及び安全手すりの施工を追加する。 7． 電気委託の追加により、市渡 BLCtp1 桁で LCX 用ダクト及び横断管路の施工を追加する。 8． 設計の精査に伴い、市渡高架橋保守用斜路を変更する。 9． 工事の進ちょくにより、市道市渡30号線は伸縮装置の施工を追加する。 10． 現地の状況により、市渡 BLCtp1 桁で鋼製防音壁の施工を追加する。 11． 現地の状況により、市道30号線で敷鉄板、碎石の敷設を追加する。