

(第 27 回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和 6 年 1 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                   | 清水・岩倉・札建・吉本北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）特定建設工事共同企業体                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                   | 北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 場 所                     | 北海道虻田郡倶知安町及び余市郡仁木町                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 種 類                     | 土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 期 （ 自 ）                   | 平成 2 8 年 2 月 1 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 期 （ 至 ）                   | 令和 8 年 1 0 月 1 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 1 7, 8 0 1, 6 4 6, 7 2 8 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 金 額                     | + 2 9 4, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 1 8, 0 9 5, 8 9 6, 7 2 8 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 理 由                     | 1. 地山の状況により、支保パターンを変更する。<br>2. 地山の状況により、インバート形状を変更する。<br>3. 現地の状況により、加温費を追加する。<br>4. 設計の精査により、器材坑を変更する。<br>5. 現地の状況により、ずり処理工の数量を変更する。<br>6. 地山の状況により、肌落ち防止対策を追加する。<br>7. 地山の状況により、一次インバートを追加する。<br>8. 先進調査ボーリングコア運搬を追加する。<br>9. 電動ファン付呼吸用保護具費を変更する。<br>10. カーボンニュートラルに関する調査を追加する。 |