

(第 7 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月8日
契 約 業 者 名	株式会社熊谷組
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区津久戸町 2 - 1
工 事 の 名 称	九州新幹線（西九州）、17k5・44k2間線路諸設備他
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡東彼杵町、大村市、諫早市内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
工 期 （ 自 ）	令和 1 年 1 2 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 6 9 3, 5 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 6 2, 4 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 5 5 5, 9 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進捗により、彼杵川 B P 2 (武雄温泉起点17km615m付近)において、側溝工の変更、および側溝蓋、盛土、法面工、防草対策工の追加。 2. 工事の進捗により、宇都川 B (武雄温泉起点18km805m付近)において、高架下整備工（切土、法面工および線路側溝工）の追加。 3. 現地の状況により、中尾川 B P 2 （武雄温泉起点18km836m付近）において、排水管設置及び浸透枿の追加。 4. 工事の進捗により、串川 B A 2 （武雄温泉起点23km4 8 5m付近）において、排水管設置の追加。 5. 現地の状況により、串川 B （武雄温泉起点23km455m～23km485m間）において、防草対策工の変更。 6. 現地の状況により、彼杵BL（武雄温泉起点17km665m～17km785m間付替道路）において、法面工の追加。 7. 現地の状況により、川道付替[町道宇都線]（武雄温泉起点18km944m付近)において、擁壁工の変更。

変 更 理 由	8. 工事の進捗により、宇都川B(武雄温泉起点18km830m)付近において、工事用道路工(宇都川)の追加。 9. 工事の進捗により、宇都川 B（武雄温泉起点18km830m付近）において、借地費（V）および借地復旧工（宇都川）の追加。 10. 現地の状況により、串川B(武雄温泉起点23km485m付近)において、仮橋および仮設通路設置・撤去の追加。 11. 現地の状況により、塩鶴トンネル斜坑入口付近において、現場打擁壁工および構造物取壊し工の追加。 12. 現地の状況により、福重工区(武雄温泉起点28km060m～28km580m付近)において、防草対策工、田渡水路整備の変更。 13. 現地の状況により、竹松工区（武雄温泉起点30km755m付近)において、防草対策工および構造物撤去工の追加。 14. 現地の状況により、松原工区（武雄温泉起点26km337m付近）において、浸透槽の追加。 15. 現地の状況により、以下の箇所において、用地侵害防除柵および用地侵害防除柵門扉の変更。 <松原工区、福重工区、岩松工区、栄田工区> 16. 現地の状況により、以下の箇所において、線路側溝工の変更。 <松原工区、福重工区、栄田工区> 17. 現地の状況により、第8松原BL P3(武雄温泉起点27km435m付近)において、検査用足場金網取付工の追加。 18. 現地の状況により、以下の箇所において、用地諸標工の変更。 <松原工区、福重工区、栄田工区> 19. 工事の進捗により、松原工区(武雄温泉起点26km210m付近)において、川道付替[26km210m付近認定外道路]の追加。 20. 工事の進捗により、松原工区(武雄温泉起点26km730m付近)において、川道付替 [北木場川B]に架設工、支承工、地覆工、舗装工、防水工、高欄工、遊間部処理工の追加。 21. 現地の状況により、松原工区(武雄温泉起点27km600m付近)において、川道付替[認定外道路]の舗装工、排水構造物工、防草対策工、路側防護工の変更。 22. 現地の状況により、福重工区(武雄温泉起点28km980m付近)において、流末整備工 [皆同BL] の追加。 23. 現地の状況により、福重工区(武雄温泉起点28km580m付近)において、流末整備工[28km580m付近]の変更。 24. 現地の状況により、松原工区(武雄温泉起点26km595m付近)において、用水路仮切回し工の追加。 25. 上記20. の桁架設に伴い、松原工区(武雄温泉起点26km735m付近)において、作業ヤード整備工の追加。 26. 工事の進捗により、福重工区(武雄温泉起点28km513m～28km655m付近)において、道路補修工[28km513m～655m付近]、構造物撤去工[28km513m～655m付近]の追加。 27. 減濁水応急対策として、木場工区(武雄温泉起点34km940m付近)において、水運搬の追加。
---------	---

変 更 理 由	2 8． 現地の状況により、木場工区（武雄温泉起点33km900m付近）において、沿道対策工の追加。 2 9． 工事の進ちょくにより、岩松工区(武雄温泉起点37km700m付近）において、斜面对策工[第3岩松トンネル入口]の追加。 3 0． 工事の進捗により、岩松工区（武雄温泉起点38km716m～38km816m付近）において、擁壁工(B)、法面吹付工、舗装工、側溝工の追加。 3 1． 現地の状況により、岩松工区(平町路盤38km567m付近、38km636m～640m付近および鈴田T入口38km941m～39km041m付近)において、排水管設置(φ 300)の追加。 3 2． 現地の状況により、岩松工区（鈴田T入口39km050m付近）において、排水設備工の追加。 3 3． 関係機関との協議により、岩松工区(武雄温泉起点37km240mおよび300m付近 第1岩松トンネル出口部)において、川道付替[農道228号ヨジガク線]、川道付替[上稲河内線]の追加。 3 4． 関係機関との協議により、岩松工区(武雄温泉起点37km640m付近 第2岩松トンネル出口部)において、川道付替[白鳥谷里道付替]の追加。 3 5． 関係機関との協議により、岩松工区(武雄温泉起点37km700m付近 第3岩松トンネル入口部)において、川道付替[農道232号白鳥谷線]の追加。 3 6． 現地の状況により、岩松工区(武雄温泉起点38km980m付近 鈴田トンネル入口部)において、川道付替[認定外道路]、川道付替[農道射場 1 号線]、および川道付替[市道岸高三反田線]の変更。 3 7． 工事の進捗により、岩松工区(武雄温泉起点39km000m付近 鈴田トンネル入口)において、川道付替 認定外道路[寺ノ前地区]の追加。 3 8． 道路管理者との協議により、岩松工区（武雄温泉起点38 k m900m付近及び39km080m付近）において、道路維持工（L）および（M）の追加。 3 9． 現地の状況により、岩松工区（武雄温泉起点39km039m～39km053m付近 鈴田トンネル入口）において、排水管処理工の追加。 4 0． 工事の進捗により、岩松工区(武雄温泉起点37km240m付近稲川内地区）において、借地復旧[稲川内地区]の追加。 4 1． 工事の進捗により、岩松工区(武雄温泉起点37km700m付近白鳥地区）において、借地復旧[白鳥地区]の追加。 4 2． 工事の進捗により、岩松工区(武雄温泉起点37km660m付近)において、工事用道路（F）撤去及び、仮橋・作業構台[白鳥地区鈴田川下流部 E、白鳥地区白鳥川下流部F、白鳥地区白鳥川上流部 0]、舗装版取り壊しの追加。 4 3． 上記 2 9． および 3 5． の追加に伴い、構造物撤去工の追加。 4 4． 協議の進捗により、岩松工区(武雄温泉起点40km000m付近)において、川道付替[市道上三反田下三反田線]に擁壁工、防護柵工、排水構造物工、道路維持工の追加。および、防草対策工の変更。 4 5． 現地の状況により、本明工区(武雄温泉起点40km900m～41km000m付近)において、川道付替[農道専岩 1 号線]の舗装工、防草対策工の変更。 4 6． 現地の状況により、本明工区(武雄温泉起点42km130mおよび42km400m付近)において、川道付替[清水平鳥越線]および川道付替[清水小谷線]に防草対策工の追加。
---------	--

変 更 理 由	4 7．工事の進捗に伴い、岩松工区(武雄温泉起点40km000m付近)において、借地復旧工の追加。 4 8．数量精査により、以下の箇所において、交通管理工および列車見張員の変更。 <彼杵工区、千綿工区、松原工区、福重工区、木場工区、岩松工区、本明工区、栄田工区> 4 9．現地の状況により、設計変更資料作成（G）の追加。 5 0．上記4 2．の追加に伴い、以下のとおり工期を変更。 旧しゅん功予定日；令和 6 年11月11日 新しゅん功予定日；令和 7 年11月11日（延伸12箇月）
---------	---