

(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 8 日
契 約 業 者 名	西松・植木・堀口・戸沼岩崎北海道新幹線、倶知安駅高架橋特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 7 条西 2 丁目 2 0 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、倶知安駅高架橋
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 9 年 6 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 7 2 3, 2 4 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4, 1 5 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3, 8 8 1, 2 4 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、作業土工の数量増減及び単価改定をする。 2. 現地の状況により、掘削土の仮置きを追加する。 3. 現地の状況により、杭土の仮置きを追加する。 4. 現地の地質条件より、鋼管ソイルセメント杭の配合変更をする。 5. 現地の状況により、鋼管ソイルセメント杭のソイル径を変更する。 6. 道路管理者との工程調整により、防寒養生工を追加する。 7. 現地の状況により、土留・仮締切工を変更する。 8. 現地の地質条件により、土留工に使用する施工機種を変更する。 9. 現地の状況により、琴平Bvの仮土留に継施工を追加する。 10. 現地の地質状況により、保守基地における深層混合処理を追加する。 11. 現地の状況により、保守基地の盛土材のセメント改良を追加する。 12. 工事の進ちょくにより、接地線工を追加する。 13. 水道管理者との協議により、上水道切回しを追加する。 14. 現地の状況により、転石撤去工の残土運搬を追加する。

変 更 理 由	1 5．工事の進ちょくにより、ヤード造成工を追加する。 1 6．現地の状況により、堆雪場進入路を追加する。 1 7．現地の状況により、代替駐車場整備工を追加する。 1 8．工事の進ちょくにより、伐採工の数量を変更する。 1 9．現地の状況により、仮設工（安定処理）を変更する。 2 0．警察との協議により、旧駅前交番建屋の撤去を追加する。 2 1．工事の進ちょくにより、機械ボーリングを追加する。 2 2．JRとの協議により、保守基地動態観測機器の設置を追加する。 2 3．現地の状況により、除雪及び排雪処分費を追加する。 2 4．現地の状況により、家屋事前調査を追加する。 2 5．道路管理者との協議により、上水道仮切回しを追加する。 2 6．現地の状況により、協議資料作成を追加する。 2 7．試験施工実施により、盛土計測費を追加する。
---------	---