

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	奈良建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	横浜市港北区新横浜一丁目 1 3 番地 3
工 事 の 名 称	相鉄・東急直通線、新横浜駅前交番(本設)新築他
工 事 場 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 7 番地 1 号他
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由に記載のとおり。
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 0 , 0 7 0 , 0 0 0 円(税込み)
変更理由	鉄道事業者との協議により以下の内容を変更する (01)山留めの工法、数量の変更 (02)内容説明書第26 項に基づき夜間対象工種の労働賃金の変更 (03)仮囲いの数量精査 設計精査により以下の内容を追加変更する。 (04)外壁への撥水材塗布の追加 (05)ピ 外サインと室名札のとりやめ (06)設備フードの変更 (07)建具網戸の追加 (08)鍵の本数追加

変更理由	(09)天井カセットに吹き出し調整部品の追加 (10)防護壁の仕様変更 (11)赤色灯の持ち出し金物の追加 (12)交番サインの養生及び撤去の追加 (13)建物角のコーナガード2 か所追加 (14)バリカー2 か所追加 (15)隣接地との取合い部メッシュフェンスの追加 (16)警告ブロックの追加 (17)既存メーターボックスの嵩上げの追加 (18)用地境界標(10 号プレート)3 か所追加 (19)交通誘導員追加 (20)設計変更資料作成の追加 道路管理者との協議により以下の内容を追加変更する。 (21)横断防止柵の追加 (22)地先境界ブロックの追加 (23)喫煙防止ステッカー追加 (24)車止めの追加 行政との協議により以下の内容を追加変更する。 (25)歩道橋階段部の仮設バリケード撤去 (26)メッシュフェンス及びゲートの追加 (27)歩道復旧の追加 (28)給水管撤去(本管・メーター間)及び雨水排水用U字溝撤去のとりやめ (29)配電盤撤去
------	---