

(第 12 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	熊谷・不動テトラ・宮坂・橋本川島北海道新幹線、羊蹄トンネル（有島） 他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区大通西 7 丁目 3 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、羊蹄トンネル（有島）他
工 事 場 所	北海道虻田郡ニセコ町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 3 1 年 2 月 6 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 8 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 2 0 0, 5 9 6, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 8 5 8, 0 4 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0, 0 5 8, 6 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地山の状況により、改質材の数量を変更する。 2. 設計精査により、二次覆工を変更する。 3. 地山の状況により、湧水処理を追加する。 4. 地山の状況により、地盤改良を追加する。 5. 現地の状況により、岩塊撤去工を追加する。 6. 工事の進捗により、岩塊撤去ヤード整備工を追加する。 7. 地山の状況により、地質調査を追加する。