

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	清水・京成・高橋北海道新幹線、国縫高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、国縫高架橋
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事、プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期　（　自　）	令和　5 年 5 月 1 2 日
工 期　（　至　）	令和　9 年 1 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7，1 8 4，7 5 0，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1，5 6 9，1 5 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8，7 5 3，9 0 0，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1．工事の進ちょくにより、保守用斜路場所打杭を追加する。 2．現地の状況により、橋りょう、高架橋の土留・仮締切を追加及び変更する。 3．現地の状況により、工事用道路を変更する。 4．現地の状況により、場所打杭施工箇所の地盤改良を追加する。 5．現地の状況により、橋脚、高架橋の被圧水対策を追加する。 6．現地の状況により、橋脚の河川締切を変更する。 7．現地の状況により、支障物撤去を追加する。 8．工事の進ちょくにより、家屋事前調査を追加する。 9．工事の進ちょくにより、地質調査を追加する。 1 0．現地の状況により、ガス調査を追加する。 1 1．工事の進ちょくにより、井戸・地下室調査を追加する。 1 2．現地の状況により、建造物の健全度調査を追加する。 1 3．鉄道建設工事における遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年11月）により、遠隔臨場設備を追加する。 1 4．「BIM/CIM活用ガイドライン（案）」（令和6年3月）により、BIM/CIM活用工事に伴う費用を追加する。 1 5．カーボンニュートラル調査を追加する。