

(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 1 月 1 8 日
契 約 業 者 名	不動テトラ・松本・渡辺北海道新幹線、共立・静狩地区地盤改良特定建設 工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、共立・静狩地区地盤改良
工 事 場 所	山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和　4 年 7 月 2 7 日
工 期 （ 至 ）	令和　7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9，5 3 2，4 1 3，0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 9，2 5 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0，3 2 1，6 6 3，0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.関係機関との協議により、汚染土処理工を追加する。 2.現地の状況により、給水設備工を追加する。 3.現地の状況により、作業ヤードの整備を行う。 4.設計の精査により、地盤改良範囲を変更する。 5.関係機関との協議により、町道付替工を変更する。 6.工事の進捗により、盛上り土処理工を追加する。 7.設計の精査により、作業土工を変更する。 8.現地の状況により、工事用道路を変更する。 9.現地の状況により、冬季施工箇所の除雪を行う。 10.現地の状況により、試験施工および追加施工を行う。 11.現地の状況および関係機関との協議により、地歴調査・地質調査・土質試験を行 う。 12.数量精査により、契約済み工種の数量を変更する。 13.工種の追加により、履行期間を変更する。