

(第 19 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	西松・浅沼・中山・岸本北海道新幹線、磐石トンネル（北）他特定建設工 事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市北区北 7 条西 2 丁目 2 0 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、磐石トンネル（北）他
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成　2 9 年 1 0 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和　7 年 4 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4, 8 5 0, 4 5 1, 8 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 5, 1 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 2 2 5, 5 5 1, 8 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地山の状況により、掘削土運搬先を変更する。 2. 地山の状況により、掘削補助工法を追加する。 3. 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」 により、肌落ち防止対策を追加する。 4. 地山の状況により、裏面排水材を追加する。 5. 現地の状況により、濁水処理設備を追加する。 6. 現地の状況により、清水処理設備を追加する。 7. 関係機関との協議により、発生土運搬経路の道路補修を追加する。 8. 冬季の降雪状況により、工事用道路の凍結材散布を追加する。 9. 現地の状況により、水質検査を追加する。 10. 現地の状況により、土質試験を追加する。