

(第 21 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	東急・宮坂・廣野・玉川北海道新幹線、朝里トンネル他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷 1 - 1 6 - 1 4
工 事 の 名 称	北海道新幹線、朝里トンネル他
工 事 場 所	北海道小樽市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成 2 9 年 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 3 5 3, 6 0 5, 2 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 9, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 1 3 2, 9 5 5, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.設計精査により朝里トンネル出口の坑口位置を変更する。 2.地山の状況により、掘削パターンおよび関連工種を変更する。 3.関係機関 との協議及び地山の状況により、トンネル掘削工法を変更する。 4. 設計精査によりトンネル防水工を変更する。 5. 地山の状況により、ずり処理工を変更する。 6. 地山の状況により、トンネル仮設備ほか関連工種を変更する。 7. 上記 1 ～ 6 に伴い、工期を変更する。