

(第 23 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	フジタ・株木・石山・砂子北海道新幹線、野田追トンネル（北）他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市中央区南二条西一丁目 7 番地 8
工 事 の 名 称	北海道新幹線、野田追トンネル（北）他
工 事 場 所	北海道二海郡八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 6 年 1 2 月 1 2 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 6 2 2, 9 5 7, 4 6 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6, 2 7 9, 9 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 9 0 2, 8 5 7, 4 6 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 地山の状況により、掘削パターン及び関連工種を変更する。 2. 現地の状況により、仮置土運搬等を変更する。 3. 工事の進捗により、発生土受入地の調査及び準備工を追加する。 4. 現地の状況により、地上からのトンネル地山改良を追加する。 5. 現地の状況により、トンネル坑口部の地盤改良を追加する。 6. 関係機関協議により、濁水処理設備に砂濾過装置を追加する。 7. 現地の状況により、第3濁水処理設備を追加する。 8. 地山の状況により、切羽監視員の追加する。 9. 現地の状況により、仮置場の整備を追加する。 10. 現地の状況により、除雪を追加する。 11. 現地の状況により、熊ハンターを追加する。 12. 関係機関協議により、電気主任技術者を追加する。 13. 現地の状況により、借地を追加及び期間延伸する。 14. 現地の状況により、ロックボルト、吹付コンクリート及び鋼製支保工の応力計測の追加を要する。 15. 現地の状況により、トンネルの解析的設計を実施する。 16. 現地の状況により、インバートの隆起（盤ぶくれ）に係る調査を実施する。 17. 現地の状況により、給水対応を実施する。