

(第17回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	前田・西武・協成・森川北海道新幹線、渡島トンネル（南鶉）特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	北海道札幌市中央区大通西7丁目1番地1
工事の名称	北海道新幹線、渡島トンネル（南鶉）
工事場所	北海道北斗市及び厚沢部町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	平成 29年1月6日
工期（至）	令和 8年3月23日
変更前の契約金額	20,224,093,600円(税込み)
変更金額	+602,580,000円（税込み）
変更後の契約金額	20,826,673,600円(税込み)
変更理由	1.地山の状況により、掘削補助工の追加及びトンネル仮設備ほか関連工種を変更する。 2.上記1及びトンネル掘削延長の変更に伴い、工期を変更する。