

(第 6 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	鉄建建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目 5 番 3 号
工 事 の 名 称	北陸新幹線、白山市・加賀市間諸設備設置他
工 事 場 所	石川県野々市市、白山市、能美郡川北町、能美市、小松市及び加賀市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和4年3月16日
工 期 (至)	令和7年4月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,547,212,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 995,940,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6,543,152,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点382km327m～394km158mにおいて 建造物諸標を変更する。 2. 関係機関との協議により、加賀市内の二級河川及び県道交差部において 占用許可標を追加する。 3. 現地の状況により、電波障害対策工を追加する。 4. 現地の状況により、高崎起点376km436m～396km050mにおいて 構造物補修工を追加する。 5. 現地の状況により、高崎起点386km809m～387km081mにおいて 排水装置工を変更する。 6. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点386km453m～387km072mにおいて 用地諸標工を追加する。

変 更 理 由	7. 現地の状況により、386km334m～386km386m及び386km453m～387km081mにおいて、高架下整備工を変更する。 8. 現地の状況により、高崎起点386km800m付近において側溝蓋を追加する。 9. 現地の状況により、高崎起点386km930m付近において排水装置工及びコンクリート工を追加する。 1 0. 現地の状況により、高崎起点386km341m～386km865m付近において立入防護柵を追加する。 1 1. 関係機関との協議により、高崎起点392km132m～394km510mにおいて盤ぶくれ対策工施工箇所明示板を追加する。 1 2. 現地の状況により、高崎起点379km194m～380km651mの調整柵内において排水装置工を追加する。 1 3. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点379km340m～381km020mにおいて用地諸標工を追加する。 1 4. 現地の状況により、高崎起点387km240m～387km580mにおいて高架下整備工を変更する。 1 5. 工事の進ちょくに伴い、加賀温泉駅東部消雪基地及び西部消雪基地の消雪配管において埋設標を追加する。 1 6. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点387km280m～388km204mにおいて用地諸標工を追加する。 1 7. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点387km255m～387km467mにおいて川道付替を追加する。 1 8. 現地の状況により、高崎起点387km295m～387km507mにおいて立入防護柵を追加する。 1 9. 現地の状況により、高崎起点387km440m～387km580mにおいて側溝工を追加する。 2 0. 現地の状況により、加賀市西山田地区発生土処理場乗り入れ部において舗装工を追加する。 2 1. 工事の進ちょくに伴い、387km751mにおいて線路立入防護柵を追加する。 2 2. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点388km204m付近において排水装置工を追加する。 2 3. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点387km980m及び388km205m付近において付属施設工を追加する。 2 4. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点387km585m及び388km205m付近において側溝工、コンクリート工を追加する。 2 5. 現地の状況により、高崎起点387km845m及び387km850mにおいて立入防護柵を追加する。 2 6. 現地の状況により、高崎起点387km585m～388km205mにおいて側溝工を追加する。 2 7. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点391k700m～391km960mにおいて用地諸標工を追加する。
---------	---

変 更 理 由	2 8. 現地の状況により、高崎起点391k700m～391km900mにおいて側溝工を変更する。 2 9. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点391k700m～391km960mにおいて高架下整備工を追加する。 3 0. 現地の状況により、高崎起点391km840m～391km900mにおいて線路土工、土留工を追加する。 3 1. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点391k725m～391km920mにおいて排水装置工を追加する。 3 2. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点391km700m～391km890mにおいて川道付替を追加する。 3 3. 現地の状況により、高崎起点391km890m～391km945mにおいて排水構造物工、舗装工を変更する。 3 4. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点391km700m付近において排水構造物工、構造物撤去工を追加する。 3 5. 現地の状況により、高崎起点391km730m付近において土のうを追加する。 3 6. 現地の状況により、高崎起点391km765m付近において立木伐採工を追加する。 3 7. 関係機関との協議により、花坂発生土処分場進入路において法面工を追加する。 3 8. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点390km850m～390km990mにおいて用地諸標工を追加する。 3 9. 工事の進ちょくに伴い、高崎起点384km197m～386km389mにおいてコンクリート工を追加する。 4 0. 現地の状況により、高崎起点386km334m～391km960mにおいて設計変更資料作成を追加する。 4 1. 令和6年能登半島地震により、高崎起点361km991m～391km200mにおいて構造物補修工を追加する。
---------	--