

(第 6 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	熊谷・松本・和工北海道新幹線、岩尾別高架橋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区大通西 7 丁目 3 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、岩尾別高架橋
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和　5 年 1 月 1 0 日
工 期 （ 至 ）	令和　9 年 7 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7, 3 1 0, 1 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 5, 4 6 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8, 2 6 5, 6 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1．工事の進捗により、アンカーフレームの設置を追加する。 2．現地の状況により、生コンクリートの寒冷地割増対象を変更する。 3．設計の精査により円形橋脚の鉄筋を変更する。 4．現地の状況により、土留工及び関連工種を追加する。 5．現地の状況により土留工の工法を変更する。 6．関係機関との協議により舗装工を追加する。 7．現地の状況により道路の仮付替えを追加する。 8．現地の状況により、水路の仮付替えを追加する。 9．現地の状況によりガードケーブル撤去を追加する。 1 0．関係機関との協議により町道補修工を追加する。 1 1．現地の状況により、工事用道路及び関連工種を追加する。 1 2．現地の状況により被圧水対策を追加する。 1 3．現地の状況により、防音対策を追加する。 1 4．現地の状況により建物補償及び関連工種を追加する。 1 5．現地の状況により除雪工を変更する。