(第１回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年１２月２５日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町３００
役務の名称	道南いさりび鉄道線、久根別川橋りょう架替に係る地質調査2
役務場所	北海道北斗市
業種区分	地質調査業務
役務概要 （変更した内容について記述する）	変更理由欄に記載のとおり。
履行期間（自）	令和　６年7月１９日
履行期間（至）	令和　７年2月１２日
変更前の契約金額	１３，８２７，０００円(税込み)
変更金額	＋３，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７，５６７，０００円(税込み)
変更理由	1.　現地の状況により、ボーリング調査本数を追加する。 2.　現地の状況により、実施する土質試験を追加する。 3.　作業内容の精査により、ボーリング、サンプリング及び土質試験の数量を変更する。 4.　事業者との協議により、列車見張り員及び保安管理者の数量を変更する。 5.　上記1.～3.に伴い、電子成果品作成費、旅費交通費及び施工管理費を変更する。